Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№4
	дата	20.04.2016
Вид операции		

Заказчик -ЖСК "Пушкино"
Подрядчик - ООО "Сантехстрой"
Объект - Ремонт трубопроводов водопровода по техподполью жилого дома по ул.Тургенева № 6а г. Пушкино

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	23.05.2016	04.05.2016	23.05.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): базовая цена 34562,35руб. текущая цена 245733руб.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэфф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ТЕРр65-1-1**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,3	328,73				
		ЗП			288,02		87,4	22,53	1969,12
		ЭМ			7,09		2,16	8,36	18,06
		в т.ч. ЗПМ			1,16		0,35	22,53	7,89
		МР			33,62		10,08	6,8	68,54
Н	**509-9899**	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,066				6,8	
		НР от ФОТ	%	63			55,28		1245,52
		СП от ФОТ	%	40			35,1		790,8
							190,02		***4092,04***
2	**ТЕРр65-1-2**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,5	565,54				
		ЗП			495,44		250,57	22,53	5645,34
		ЭМ			12,15		6,16	8,35	51,44
		в т.ч. ЗПМ			1,97		1	22,53	22,53
		МР			57,95		28,97	6,8	197
		НР от ФОТ	%	63			158,49		3570,76
		СП от ФОТ	%	40			100,63		2267,15
							544,82		***11731,69***

3	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,15	717,01				
		ЗП			634,72		96,3	22,53	2169,64
		ЭМ			15,93		2,42	8,56	20,72
		в т.ч. ЗПМ			3,02		0,46	22,53	10,36
		МР			66,36		9,95	6,8	67,66
		НР от ФОТ	%	63			60,96		1373,4
		СП от ФОТ	%	40			38,7		872
							208,33		***4503,42***
4	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,01	820,73				
		ЗП			812,91		8,22	22,53	185,2
		ЭМ			7,82		0,08	9,96	0,8
		в т.ч. ЗПМ			2,9		0,03	22,53	0,68
		НР от ФОТ	%	63			5,2		117,1
		СП от ФОТ	%	40			3,3		74,35
							16,8		***377,45***
5	ТЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32	100 сгонов	0,15	2155,88				
		ЗП			395,62		60,02	22,53	1352,25
		ЭМ			1,56		0,23	9,96	2,29
		в т.ч. ЗПМ			0,58		0,09	22,53	2,03
		МР			1758,7		263,81	6,66	1756,97
		НР от ФОТ	%	88			52,9		1191,77
		СП от ФОТ	%	48			28,85		650,05
							405,81		***4953,33***
6	ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов диаметром до 50 мм	100 шт.	0,15	254,87				
		ЗП			247,37		37,54	22,53	845,78
		ЭМ			7,5		1,13	9,96	11,25
		в т.ч. ЗПМ			2,78		0,43	22,53	9,69
		НР от ФОТ	%	63			23,92		538,95
		СП от ФОТ	%	40			15,19		342,19
							77,78		***1738,17***
7	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,1	4016,36				
		ЗП			356,61		36,07	22,53	812,66
		ЭМ			54,77		5,55	7,83	43,46
		в т.ч. ЗПМ			2,03		0,2	22,53	4,51
		МР			3604,98		360,5	8,34	3006,57
		НР от ФОТ	%	98			35,54		800,83
		СП от ФОТ	%	56			20,31		457,62
							457,97		***5121,14***
8	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,1	4729,44				
		ЗП			356,61		36,07	22,53	812,66
		ЭМ			54,77		5,55	7,83	43,46

		в т.ч. ЗПМ			2,03		0,2	22,53	4,51
		МР			4318,06		431,8	8,56	3696,21
		НР от ФОТ	%	98			35,54		800,83
		СП от ФОТ	%	56			20,31		457,62
							529,27		***5810,78***
9	**ТЕР16-02-002-06**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,56	6640,41				
		ЗП			458,2		259,54	22,53	5847,44
		ЭМ			98,14		55,65	7,91	440,19
		в т.ч. ЗПМ			2,84		1,61	22,53	36,27
		МР			6084,07		3407,08	9,15	31174,78
		НР от ФОТ	%	98			255,93		5766,04
		СП от ФОТ	%	56			146,24		3294,88
							4124,44		***46523,33***
10	**ТЕР16-02-002-08**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,15	9007,68				
		ЗП			560,44		85,04	22,53	1915,95
		ЭМ			131		19,9	7,89	157,01
		в т.ч. ЗПМ			3,78		0,58	22,53	13,07
		МР			8316,24		1247,43	10,45	13035,64
		НР от ФОТ	%	98			83,91		1890,44
		СП от ФОТ	%	56			47,95		1080,25
							1484,23		***18079,29***
11	**ТЕР16-05-001-01**	Установка вентилей,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	17	75,85				
		ЗП			13,33		229,22	22,53	5164,33
		ЭМ			3,71		63,86	6,72	429,14
		МР			58,81		999,77	4,21	4209,03
		НР от ФОТ	%	98			224,64		5061,04
		СП от ФОТ	%	56			128,36		2892,02
							1645,85		***17755,56***
12	**ТСЦ-302-0062**	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	17	28,53		485,01	5,18	**2512,35**
13	**ТСЦ-101-2575**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0,0187	15323		-286,54	3,91	**-1120,37**
14	**ТСЦ-507-0980**	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-34	16,8		-571,2	4,71	**-2690,35**
15	**ТСЦ-509-0966**	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,034	3450,01		117,3	2,3	**269,79**
16	**ТЕР16-05-001-02**	Установка задвижек, затворов, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2	98,55				
		ЗП			13,33		26,97	22,53	607,63
		ЭМ			4,58		9,27	6,97	64,61
		МР			80,64		161,28	4,64	748,34

Н	302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	2				4,64	
		НР от ФОТ	%	98			26,43		595,48
		СП от ФОТ	%	56			15,1		340,27
							239,05		***2356,33***
17	**ТСЦ-301-6588**	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом диаметром 50 мм	шт.	2	1127,34		2254,68	2,91	6561,12
18	**ТЕР16-07-003-03**	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	10	87,23				
		ЗП			44,24		447,49	22,53	10081,95
		ЭМ			4,94		50,02	6,71	335,63
		МР			38,05		380,5	4,2	1598,1
		НР от ФОТ	%	98			438,54		9880,31
		СП от ФОТ	%	56			250,59		5645,89
							1567,14		***27541,88***
19	**ТСЦ-302-1136**	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 25 мм	шт.	-10	23,46		-234,6	4,33	**-1015,82**
20	**ТСЦ-302-0064**	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	10	67,09		670,9	5,23	**3508,81**
21	**ТЕР16-07-003-04**	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	4	97,48				
		ЗП			44,24		179	22,53	4032,87
		ЭМ			4,94		20,01	6,71	134,27
		МР			48,3		193,2	4,76	919,63
		НР от ФОТ	%	98			175,42		3952,21
		СП от ФОТ	%	56			100,24		2258,41
							667,87		***11297,39***
22	**ТСЦ-302-1137**	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 32 мм	шт.	-5	29,99		-149,95	5,28	**-791,74**
23	**ТСЦ-302-0065**	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	5	106,72		533,6	5,22	**2785,39**
24	**ТЕР16-07-003-07**	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	583,24				
		ЗП			71,77		72,6	22,53	1635,68
		ЭМ			11,71		11,86	6,77	80,29
		в т.ч. ЗПМ			0,27		0,27	22,53	6,08
		МР			499,76		499,76	4,17	2084
		НР от ФОТ	%	98			71,41		1608,92
		СП от ФОТ	%	56			40,81		919,39
							696,44		***6328,28***
25	**ТСЦ-302-1176**	Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-1	404,2		-404,2	3,94	-1592,55
26	**ТСЦ-301-6590**	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом диаметром 80 мм	шт.	1	1317,88		1317,88	2,91	3835,03

27	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,76	107,11					
		ЗП			58,32		44,83	22,53	1010,02	
		ЭМ			44,51		34,25	5,12	175,36	
		МР			4,28		3,25	4,35	14,14	
		НР от ФОТ	%	98			43,93		989,82	
		СП от ФОТ	%	56			25,1		565,61	
							151,36		***2754,95***	
28	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,15	113,94					
		ЗП			58,32		8,85	22,53	199,39	
		ЭМ			44,51		6,76	5,12	34,61	
		МР			11,11		1,66	5,34	8,86	
		НР от ФОТ	%	98			8,67		195,4	
		СП от ФОТ	%	56			4,96		111,66	
							30,9		***549,92***	
29	ТЕР(МО)26-01-300-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), насухо трубками	10 м трубопровода	8,5	417,33					
		ЗП			25		214,94	22,53	4842,6	
		ЭМ			22,63		194,76	7,91	1540,55	
		МР			369,7		3142,45	1,35	4242,31	
Н	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	93,5				1,35		
		НР от ФОТ	%	76			163,35		3680,38	
		СП от ФОТ	%	48			103,17		2324,45	
							3818,67		***16630,29***	
30	ТСЦ-104-0372	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	10	55,89		558,9	0,94	**525,37**	
31	ТСЦ-104-0373	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	10	70,39		703,9	0,85	**598,32**	
32	ТСЦ-104-0376	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	50	101,84		5092	0,9	**4582,8**	
33	ТСЦ-104-0381	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	15	156,38		2345,7	0,91	**2134,59**	
Итого									**208247,96**	
НДС 18%									**37484,63**	
ВСЕГО по акту									**245732,59**	

Сдал: _____ В.Н. Пивень

Принял: _____